

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL**

Obra: **REFORMA E AMPLIAÇÃO (DOIS MÓDULOS NO LADO NORTE DO PRÉDIO)**

Localização: **Rua Alfredo Chaves Caxias do Sul RS**

arquiteto **João Alberto Marchioro**

itens	SERVIÇOS	VALOR ITEM	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.007,50	2.007,50						2.007,50	0,1666
2	INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA OBRA	35.902,25	23.802,25	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	35.902,25	2,9804
3	PREPARAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	24.083,00		24.083,00					24.083,00	1,9992
4	INFRAESTRUTURA	63.855,00		63.855,00					63.855,00	5,3008
5	SUPRAESTRUTURA	578.149,00		173.444,70	173.444,70	173.444,70	57.814,90		578.149,00	47,9938
6	DEMOLIÇÕES	1.096,64					1.096,64		1.096,64	0,0910
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS	30.436,66			30.436,66				30.436,66	2,5266
8	ALVENARIAS	26.817,08				13.408,54	13.408,54		26.817,08	2,2262
9	COBERTURA	18.939,82					18.939,82		18.939,82	1,5722
10	ISOLAMENTO TÉRMICO	5.633,80			2.325,00		3.308,80		5.633,80	0,4677
11	REVESTIMENTOS	14.594,50				7.297,25	7.297,25		14.594,50	1,2115
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	61.297,50				30.648,75	30.648,75		61.297,50	5,0885
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	19.873,00				9.936,50	9.936,50		19.873,00	1,6497
14	PAVIMENTAÇÕES	140.540,07			13.889,23	55.154,27	37.630,77	33.865,80	140.540,07	11,6666
15	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, FERRO E MADEIRA	103.000,61					51.500,31	51.500,31	103.000,61	8,5504
16	VIDROS	15.025,95						15.025,95	15.025,95	1,2473
17	PINTURAS	59.915,60					29.957,80	29.957,80	59.915,60	4,9738
18	LIMPEZA	3.463,64						3.463,64	3.463,64	0,2875
	TOTAL	1.204.631,62	25.809,75	263.802,70	222.515,59	292.310,01	263.960,08	136.233,50	1.204.631,62	100,0000
	TOTAL ACUMULADO		25.809,75	289.612,45	512.128,04	804.438,05	1.068.398,13	1.204.631,62		
	PERCENTUAL		2,14	21,90	18,47	24,27	21,91	11,31		
	PERC. ACUMULADO		2,14	24,04	42,51	66,78	88,69	100,00		14.10.2009